

OBRA	NUMERO DO CONTRATO	DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO	VALOR GLOBAL CONSIDERANDO ADITIVOS E SUPRESSÕES	PERCENTUAL CONCLUÍDO JUNHO/2023	SITUAÇÃO JUNHO/2023	PREVISÃO DE CONCLUSÃO
AMPLIAÇÃO UNIDADE DE SAÚDE BOA VISTA I	25/2021	28/05/2021	R\$ 306.498,02	100,00%	CONCLUÍDO	-
PAVIMENTAÇÃO AGUA BOA, BOA VISTA IV, LAGOA DA PEDRA, SEDE E QUARTEIRÃO SÃO JOÃO	42/2021	23/09/2021	R\$ 1.274.746,52	100,00%	CONCLUÍDO	-
FECHAMENTO EM BLOCO DE CONCRETO E ESTRUTURA METÁLICA BARRACÃO CENTRO DE EXPOSIÇÕES	39/2021	10/09/2021	R\$ 462.544,27	100,00%	CONCLUÍDO	-
PAVIMENTAÇÃO RUAS ANTONIO VALE, PARALELA A PR 090 E URSULA ERCOLE CUMIM (TRECHO 02)	43/2021	24/09/2021	R\$ 1.592.616,92	100,00%	CONCLUÍDO	-
PAVIMENTAÇÃO QUARTEIRÃO SÃO JOAO	59/2021	08/11/2021	R\$ 660.990,51	100,00%	CONCLUÍDO	-