

<b>OBRA</b>	<b>VALOR GLOBAL</b>	<b>PERCENTUAL CONCLUÍDO ABRIL/2024</b>	<b>SITUAÇÃO ABRIL/2024</b>	<b>PREVISÃO DE CONCLUSÃO</b>
AMPLIAÇÃO CMEI EVA NALEPA PT. II	R\$ 684.326,26	32,29%	EM EXECUÇÃO	06/2024