

# **RESUMO EXECUTIVO – PREGÃO ELETRÔNICO N° 60/2023**

Em cumprimento a Lei Municipal N° 1103/2019, segue resumo executivo:

Modalidade e número do processo	PREGÃO ELETRÔNICO 60/2023
Forma de julgamento	MENOR PREÇO POR ITEM
Data de abertura	03/10/2023 às 09h00min
Número do processo administrativo	93/2023
Objeto:	Contratação de empresa para locação de Módulos Metálicos Tipo Container, para atendimento da demanda das Unidades Básicas de Saúde, de acordo com as condições estabelecidas neste edital.
Prazo de vigência.	12 (doze) meses.
Link portal da transparência:	<a href="https://www.campomagro.pr.gov.br/portal-da-transparencia/resumo-executivo">https://www.campomagro.pr.gov.br/portal-da-transparencia/resumo-executivo</a>

## **ANEXO – I**

### **TERMO DE REFERÊNCIA**

#### **1. OBJETO**

Contratação de empresa para locação de Módulos Metálicos Tipo Container, para atendimento da demanda das Unidades Básicas de Saúde, de acordo com as condições estabelecidas neste edital.

#### **2. QUADRO DE QUANTIDADES E CUSTOS**

<b>Item</b>	<b>Descrição/Especificação</b>	<b>Unid.</b>	<b>Valor Máximo Unitário</b>	<b>Qtd. Estimada por mês</b>	<b>Valor máximo mensal</b>	<b>Valor Máximo Total por 12 meses</b>
-------------	--------------------------------	--------------	------------------------------	------------------------------	----------------------------	--

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO-PR**  
**Secretaria Municipal de Licitações e Contratos**  
**Departamento de Licitações**

01	<p>Locação de Container - Características mínimas do Módulo:  <b>Pintura:</b> chapa pré-pintada branca;  <b>Piso:</b> compensado naval revestido com manta vinílica; <b>Dimensões mínimas:</b> l (largura) x c (comprimento) x a (altura) de 2,43m x 6,00m x 2,59m; alt.; uma janela 1,50m X 1,00m com grade e veneziana; uma janela basculante 0,40m x 0,60m; um banheiro contendo uma pia e um vaso sanitário com caixa acoplada; Uma porta com dimensões de 0,80m x 2,10m com fechadura e chave; <b>Instalações elétricas:</b> quadro de comando completo, composto por 03 (três) interruptores com lâmpada Bulbo Led, 04 pontos de tomada 2P+T e conector externo para aterramento, 02 pontos de lógica (internet). Em conformidade com a norma técnica NR18. Incluso frete para o Município de Campo Magro - PR.</p>	Mês	R\$ 1.669,69	05 Containers	R\$ 8.348,45	<b>R\$ 100.181,40</b>
----	---	-----	-----------------	------------------	-----------------	---------------------------

2.1 Valor máximo estimado da licitação é de **R\$ 100.181,40 (cem mil, cento e oitenta e um reais e quarenta centavos).**

2.2 O custo estimado foi apurado a partir de mapa de preços constante do processo administrativo, elaborado com base nos preços praticados no mercado.

**OBS: Havendo qualquer discordância entre a descrição e unidade de medida do CATMAT e a do Edital, prevalecerá a descrição e unidade de medida constante no Edital.**