

OBRA	NUMERO DO CONTRATO	DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO	VALOR GLOBAL CONSIDERANDO ADITIVOS E SUPRESSÕES	PERCENTUAL CONCLUÍDO JUNHO/2023	SITUAÇÃO JUNHO/2023	PREVISÃO DE CONCLUSÃO
AMPLIAÇÃO CMEI EVA NALEPA	11/2023	14/03/2023	R\$ 331.100,20	49,25%	EM EXECUÇÃO	07/2023
AMPLIAÇÃO UNIDADE DE SAUDE 24 HORAS	13/2023	28/03/2023	R\$ 1.841.715,85	5,54%	EM EXECUÇÃO	03/2024